

湖南省绥宁县审计局

审 计 结 果 公 告

2021 年第 4 号

(总第 54 号)

绥宁县审计局办公室

绥宁县湘商产业园原凯迪发电厂 护坡加固工程投资审计结果

(2022年1月13日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2020年3月至2021年3月，绥宁县审计局对绥宁县湘商产业园原凯迪发电厂护坡加固工程投资进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

(一) 项目立项批复情况：绥宁湘商产业园原凯迪发电厂护坡加固工程项目位于绥宁县关峡乡湘商产业园，工程实施单位是绥宁工业集中区管理委员会。2016年6月17日，根据绥宁县发展和改革委员会《关于核准绥宁县湘商产业园二期工程项目可行性研究报告的批复》(绥发改投〔2016〕15号)批准进行建设。

(二) 项目招投标情况：该项目于2016年9月8日经绥宁县发展和改革委员会《关于核准绥宁县湘商产业园原凯迪电厂护坡加固工程项目招标事项的批复》(绥发改招〔2016〕32号)批准进行公开招标，委托招标代理公司湖南中投项目管理有限公司。该工程经绥宁县财政投资评审价为控制价411.53万元，绥宁工业集中区管理委员会(评审价下浮5%)2016年9月8日公布招标定价390.95万元。2016年10月9日经公开招标，湖南民族建设工程有限公司中标，中标价384.71万元。2016年10月25日签订施工合同，合同工程造价384.71万元。

(三) 项目实施情况：设计单位为绥宁县建筑勘测设计院，监理单位为中科高盛咨询集团有限公司。2016年11月25日开工，2017年11月6日基础工程验收，2018年11月2日建设单位组织各参建责任主体单位进行竣工验收，工程验收意见为合格，建设单位没有办理工程竣工备案。合同工期90天，实际工期707天，征地纠纷老百姓阻工及竣工验收拖延等398天，延长工期309天。截止2020年3月30日已支付工程进度款269.3万元。

二、审计评价意见

该项目的完成对推进我县五好工业园区的建设具有积极作用，但项目业主对工程管理不到位，存在多计工程价款等问题。

三、审计发现的主要问题

(一) 多报工程价款79.8万元

绥宁县湘商产业园原凯迪发电厂护坡加固工程结算，施工单位送审造价为499.62万元，建设单位审核金额为499.62万元，经审计抽查审核后，核减79.8万元。

(二) 未按规定程序办理工程变更审批程序

经建设单位审核后送审金额为499.62万元，其中合同价384.71万元，送审造价超合同价114.91万元，超29.87%，该增加造价部分未按规定程序办理审批手续。

四、整改情况

目前项目业主对多报工程价款79.8万元、未按规定程序办理工程变更审批程序的问题正在进行整改。具体整改结果由绥宁工业集中区管理委员会向社会公告。