

湖南省电信2023年普遍服务项目村级汇总表

申报单位(盖章):

序号	省	市	县	乡	行政村	行政区划编码	是否贫困村	实施企业	计划建设基站数(个)	基站名称	经度	纬度	基站类型	是否有铁塔	传输类型	覆盖村民小组数(个)	TAC	ENB	CI
19	湖南	邵阳	绥宁县	瓦屋塘镇	皮叶树村	430527106205	否	电信	1	绥宁县瓦屋塘镇皮叶树村11组-普遍服务	110.354633	26.930012	LTE宏站	是	光纤	3	62136	287768	19/20/21
20	湖南	邵阳	绥宁县	黄土矿镇	源头村	430527107204	否	电信	1	绥宁县黄土矿镇源头村9组-普遍服务	110.439045	26.929152	LTE宏站	是	光纤	4	62136	287862	20/21
21	湖南	邵阳	绥宁县	寨苗族侗族乡	兰家村	430527203209	否	电信	1	绥宁县寨苗族侗族乡兰家村狮子岩组-普遍服务	110.01251	26.586554	LTE宏站	是	光纤	8	62122	574046	27/28/29
22	湖南	邵阳	绥宁县	寨苗族侗族乡	茶冲村	430527203225	否	电信	1	绥宁县寨苗族侗族乡茶冲村8组-普遍服务	109.954902	26.552267	LTE宏站	是	光纤	10	62122	574309	24/25/26
23	湖南	邵阳	绥宁县	寨苗族侗族乡	老团村	430527203243	否	电信	1	绥宁县寨苗族侗族乡老团村5组-普遍服务	110.053751	26.397741	LTE宏站	是	光纤	4	62122	74348	20/21
24	湖南	邵阳	绥宁县	永安铺苗族侗族乡	文江村	430527204211	否	电信	1	绥宁县永安铺苗族侗族乡文江村8组-普遍服务	109.916891	26.535138	LTE宏站	是	光纤	2	62122	930544	145/146
25	湖南	邵阳	绥宁县	长铺子苗族侗族乡	秋木田村	430527207241	否	电信	1	绥宁县长铺子苗族侗族乡秋木田村1组-普遍服务	110.173941	26.861061	LTE宏站	是	光纤	3	62136	292649	23/24
26	湖南	邵阳	绥宁县	水口乡	田岗村	430527217205	否	电信	1	绥宁县水口乡田岗村9组-普遍服务	110.249241	26.886229	LTE宏站	是	光纤	4	62136	988500	45/146/14



附件 6

基站现场检查表

行政村（站点）名称：

检查时间：

序号	检查内容	检查依据	检查情况
1	机架和底座（支架）联接可靠牢固。	《电信设备安装抗震设计规范》 YD 5059-2005 5.3.1	
2	电源线和信号线、尾纤分类绑扎，间隔均匀，各线缆需分开布放，无交叠等要求	《通信电源设备安装工程验收规范》 YD5079-2005 7.3.2	
3	接地线与设备及接地排连接时是否加装铜接线端子，接线端子尺寸与线径相吻合，并压（焊）牢固。接线端子与汇流排的接触部分应平整、紧固、无锈蚀、氧化。	《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2006 3.6.8	
4	接地线缆短直，多余线缆应截断，严禁盘绕。	《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 3.6.7	
5	线缆进入机房前是否做滴水弯。		
6	穿线（电源线、信号线）孔洞封堵是否采用防火封堵材料封堵严实。	《通信建设工程安全生产操作规范》 YD 5201-2014 3.6.8	
7	机房内是否配置有效灭火消防器材。	《互联网数据中心（IDC）工程验收规范》 YD 5194-2014 4.1.2	
8	按照共建共享要求，每个站址为其他企业预留 2 面天线和射频发射单元空间、电源接口和 6 芯光纤	国家及湖南省关于共建共享方面的各项规定	
9	电信普遍服务基站不得同址建设	电信普遍服务检查要求	
其他记录			
承担企业签字		检查人员签字	